

安徽新时代建筑设计有限公司 设计答复单

建设单位		铜陵学院	
工程名称		铜陵学院信息综合楼人防地下室	
内容提要		设计答复单（审图公司电气专业审查修改）	
答 复 内 容	审 查 意 见		审 查 答 复
	1、图号01		
	应补充平时各人防单元的用电量GB50038—2005第7.2.5条。		答复：按审查意见修改，补充各人防单元的用电量，详见设计变更单。
	2、图号01		
	平战结合人防工程，平时照明应小于50LX，战时应大于75LX，应在平战转换章节补充战前光源灯具的转换要求，应满足战时需要。		答复：按审查意见修改，补充战前光源灯具的转换要求，详见设计变更单。
	3、图号02		
	应急照明箱的启动方式应能采用切电方式GB17945—2010第6.3.5.2。		答复：按审查意见修改，补充切电方式，详见电施02 1—2版。
	4、图号03		
	三防信号系统应按单元画，不应一个代替。		答复：按审查意见修改，补全三防信号系统，详见电施03 1—2版。
	5、图号05		
	平面图中管线预埋密闭方式，应按最新图集执行。		答复：按审查意见修改，补充相关说明，详见设计变更单。
	6、图号05		
	各出入口预留4~6根A50~80的预埋套管，应按图集要求并留出50mm以上至墙面。		答复：按审查意见修改，补充相关说明，详见设计变更单。
	7、图号06		
	接地平面图各风机房12~13轴，各防护门框均应标注接地位置及做法。		答复：按审查意见修改，完善各防护门框的接地做法，详见电施02 1—2版。
	8、		
	应复核通风及专水专业平时应安装到位的设备，电气设备必需同样安装到位。		答复：已和暖通和水专业沟通，平时安装到位的设备，其电控箱均已要求安装到位。

本设计单一式三份:审图公司, 建设单位, 设计院各一份

设计: 校对: 审核:

2017 年 09 月 29 日

第 1 页 共 1 页